

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 8 日

星期: 三

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 5-17℃

监 理 工 作 情 况	1. 验收 1#箱变基础支撑模板支护与钢筋绑扎, 发现钢筋出现少绑的情况, (钢筋绑扎后根数不符), 经整改后, 基础满足设计要求. 同意进行下道工序施工. 2. 巡视 红水外望池槽钢上安装桥架 要求施工严格按照设计要求施工, 保证不影响光伏组件的光照. 3. 巡视丁房屋顶上安装桥架	
施 工 情 况	承包单位 红 苇 华 能	施工内容及进度 1. 丁房屋顶上安装桥架(3人) 2. 红水外望池槽钢上安装桥架(3人) 3. 1#箱变基础支撑及绑扎钢筋(7人)
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 赵传辉 记录人: 赵传辉 总监 (总监代表):		