

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 1 日

星期: 六

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 8-18℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视丁房屋顶钢筋与混凝土支墩, 要求施工单位立拉为中心钢筋支墩, 并振捣密实, 保证尺寸大小、位置及施工质量能满足设计及规范要求
2. 现场抽查丁房屋顶混凝土支墩做拉拔试验, 做 2 组试验, 均满足设计要求, 试验中, 竖向拉拔最大力为 ~~125.1kg~~ 125.1kg, 水平拉拔最大力为 76.5kg, 并保存影像资料。
3. 巡视通讯电缆布设安装

施
工
情
况

承包单位

红
华
能

施工内容及进度

1. 丁房屋顶钢筋混凝土支墩 (7人)
2. 拉拔试验 (3人)
3. 通讯电缆布设安装 (6人)

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

熊传辉

记录人:

熊传辉

总监 (总监代表):