

监 理 日 记()

天气: 晴
气温: 11-22℃

日期: 2017 年 4 月 13 日

星期: 四

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	1. 巡视丁房屋顶钢筋 50 混凝土支墩, 要求施工单位以立柱为中心浇筑支墩, 并振捣密实, 保证支墩尺寸大小, 位置及施工质量满足设计及规范要求 2. 要求施工单位尽快将支墩施工工程资料进行报审 3. 经与业主单位沟通, 业主同意本项目进行延期, 关于监理时间延期事项, 我监理已向业主单位上报监理工作联系单 002 4. 甲子丁区内订正设备已经到货, 消除影响, 2#、3# 箱变基础可以进行施工。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	江苏华能	1. 丁房屋顶钢筋 50 混凝土支墩 (7人)	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		王传辉	
记录人:		王传辉	
		总监 (总监代表):	