

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 14 日

星期: 五

天气: 晴
气温: 14-27℃

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查施工单位对丁序屋顶已经浇筑完(或)后混凝土支墩进行排查, 对个别存在麻面、掉边掉角支墩进行修补情况 2. 巡视3#箱变基础土方开挖情况, 并对3#箱变基础开挖基槽进行检查, 测量基槽长度为5.4米; 宽度为2.6米, 原点(1#箱变预埋件)相对标高为1710 (向下 $550+60=1150$ 即为基底标高2860), 基底抽查三点分别为①2875 ②2855 ③2845, 基槽满足设计要求(已按设计要求挖到老土层)	
施 工 情 况	承包单位 红 华 华 能	施工内容及进度 1. 丁序屋顶混凝土支墩基槽浇筑完, 还剩2.26个支墩没有浇筑, 目前施工单位对丁序屋顶已经浇筑完(或)后支墩进行排查, 对个别存在麻面、掉边掉角支墩进行修补。(3人) 2. 丁序屋顶清理垃圾(1人) 3. 另外处理他处3#箱变基础开挖土方(4人)
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	记录人: 王传辉 总监(总监代表):	