

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 15 日

星期: 六

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 15-29℃

监 理 工 作 情 况

1. 对3#箱变基础底板绑扎后钢筋进行验收, 其中满足设计及规范要求, 同意进行下一步施工。
2. 对3#箱变基础底板浇筑后混凝土进行巡视, 并填写巡视监理记录表007
3. 巡视丁序屋面清理垃圾, 修补个别混凝土支墩的情况。

施 工 情 况

承包单位

江苏华泰

施工内容及进度

1. 对丁序屋顶已浇筑完成支墩进行排查, 对存在麻面、掉边掉角支墩进行修复(2人)
2. 清理丁序屋顶上垃圾(2人)
3. 绑扎3#箱变基础底板钢筋及浇筑3#箱变基础底板混凝土(4人)

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):