

监 理 日 记 ()

日期: 2017年4月16日

天气: 晴
气温: 18-29℃

星期: 日

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	<p>1. 对3#箱变基础侧壁绑扎钢筋及支护台模夜进行验收, 基础满足设计及规范要求, 同意进行下一步工程。</p> <p>2. 巡视^{检查}1#箱变基础侧壁及底板涂刷防水砂浆, 基础满足设计及规范要求。</p> <p>3. 巡视丁序屋顶紧固支架螺丝、绑扎过线管及清扫屋顶垃圾</p>	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
江 苏 华 电		<p>1. 绑扎3#箱变基础侧壁钢筋及支护3#箱变基础模板(3人)、安装3#箱变基础台模比层铁(1人)</p> <p>2. 涂刷1#箱变基础侧壁及底板防水砂浆(1人)</p> <p>3. 丁序屋顶紧固支架螺丝(1人)、绑扎过线管(1人)、清扫屋顶垃圾(2人)</p>
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 熊传祥		
记录人: 熊传祥		总监(总监代表):