

监 理 日 记()

天气: 晴
气温: 16-26℃

日期: 2017年4月17日
星期: 一
工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	1. 对3#箱变基础挑檐绑扎后钢筋进行验收, 其中满足设计及规范要求, 同意进行下一步台浇筑工. 2. 巡视厂房屋顶紧固支架螺丝, 绑扎过线管. 3. 召开安全专题会议, 并形成会议纪要.	
	承包单位	施工内容及进度
施 工 情 况	红 苇 华 重	1. 绑扎3#箱变基础挑檐钢筋, 及支护3#箱变挑檐模板 (3人) 2. 待扭厂房屋顶栏杆 (1人) 3. 厂房屋顶紧固支架螺丝 (1人), 绑扎过线管 (1人)
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: <u>俞传辉</u>		
记录人: <u>俞传辉</u>		总监 (总监代表): _____