

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 19 日

星期: 三

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 17-27℃

监 理 工 作 情 况	1. 和施工单位土建负责人对丁房屋顶浇筑完式的混凝土支墩进行检查, 其中发现有4个支墩存在通缝, 已要求施工单位重做。 2. 要求施工单位做好3#箱变基础浇筑完混凝土养护工作。 3. 巡视丁房屋顶紧固 房屋 支架螺丝, 请扭丁房屋顶位及。	
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	红 华 华 承	1. 丁房屋顶紧固支架螺丝(2人) 2. 丁房屋顶请扭位及(4人) 3. 3#箱变基础混凝土浇筑养护(1人)
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 张传辉		
记录人: 张传辉		
总监 (总监代表):		