

监 理 日 记()

天气: 晴
气温: 11-24℃

日期: 2017 年 4 月 3 日
星期: 一
工程名称: _____

1. 巡视丁房屋顶钢筋砼圈梁支墩, 要求施工单位以立柱为中心浇筑支墩, 并振捣密实, 保证支墩尺寸大小, 位置及施工质量满足设计及规范要求。
2. 巡视逆变器、汇流箱用防火泥做防火阻燃封堵。
3. 巡视防水处理池处开挖电缆沟, 要求施工单位严格按照设计要求及规范要求进行了电缆沟的开挖工作。

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	江苏华能	1. 丁房屋顶钢筋砼圈梁支墩(8人) 2. 桥架安装盖板(4人) 3. 逆变器、汇流箱防火封堵(3人) 4. 开挖防水处理池处开挖埋设电缆沟(2人)

其它事项
要求施工单位做好现场的安全文明施工

本日现场监理人员: 赵传辉
记录人: 赵传辉
总监(总监代表): _____