

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 4 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 多云
气温: 14-21℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视丁序屋顶浇筑 50 混凝土支墩, 要求施工单位以立杆为中心浇筑支墩, 并振捣密实, 保证支墩尺寸大小、位置及施工质量满足设计及规范要求。
2. 对电缆沟(污水池处)开挖后深度及埋除电缆沟工序进行验收, 满足设计及规范要求 (对埋除 3x300, 1kV 电缆沟埋除深度为 117cm, 119cm, 120cm, 均基本满足设计要求)。
3. 巡视车棚绑扎光伏电缆及丁序屋顶绑扎穿线管。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

红
华
华
东

1. 丁序屋顶浇筑混凝土支墩 (8人)
2. 自污水处埋池处开挖电缆沟, 敷设电缆、回填电缆沟 (2人)
3. 车棚绑扎光伏电缆 (1人)、丁序屋顶绑扎穿线管 (2人)

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):