

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 8 日

星期: 六

天气: 晴转多云

气温: 11-21℃

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	1. 巡视丁序屋顶浇筑 50 厘米混凝土支墩, 要求施工单位以立杆为中心浇筑支墩, 并振捣密实, 保证支墩尺寸大小、位置及施工质量满足设计及规范要求。 2. 在巡视检查过程中, 发现丁序屋顶个别支墩在浇筑混凝土之前未涂刷界面剂, 以及个别支墩在浇筑混凝土之前未把基层清理干净, 针对以上问题, 已向施工单位下发监理通知单 008, 要求施工单位立即整改, 确保支墩的施工质量。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	红 苇 华 重	1. 丁序屋顶浇筑 50 厘米混凝土支墩 (7 人)
其 它 事 项	要求施工单位将丁序屋顶的垃圾尽快清理干净。	
本日现场监理人员: 廖传辉		
记录人: 廖传辉		总监 (总监代表):