

监 理 日 记()

日期: 2017年6月18日
星期: 0
工程名称: _____

天气: 晴
气温: 21~31℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查预制舱基础开挖, 无电线, 空洞, 符合规范要求, 可以进行垫层浇筑施工 2. 3#箱变基础部分水泥脱落, 要求抹平 3. 现场发现有施工安全帽帽扣未扣, 要求整改
----------------------------	---

施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	江苏华能	1. 预制舱基础土方开挖 (4L) 2. 钢筋制作 (3L)

其 它 事 项	无
------------------	---

本日现场监理人员	张元彬	总监 (总监代表):
记录人:	张元彬	