

监 理 日 记()

日期: 2017年 6月 19日

星期: 一

工程名称: _____

天气: 雨

气温: 22~32℃

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视 钢筋绑扎(预制舱基础), 测量钢筋间距, 型号, 搭接长度均符合图纸及规范要求. 2. 昨开始下雨, 无法施工.		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	江苏华能	1. 预制舱基础钢筋绑扎(7人), 后因下雨停工	
其它事项	无		
本日现场监理人员		张天程	
记录人:		张天程	总监(总监代表):