

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 04 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 多云
气温: 21-15℃

监 理 工 作 情 况	因高压施工队是供电局三产队伍, 他们 施工没有通知监理部门, 对工序进行验收或报检。 联系人监理部也没有联系方式, 此事以告知建设 单位, 让其帮助联系, 并转告监理部分在施工现场 所担当的责任与义务。 木木马丁安装组件时, 部分螺栓未紧固到位, 现场 已让施工队整改到位。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 木木马丁 22 人 安装夹具与导轨 8 人 高压舟施工 1 人 浇筑箱变基础 瑞庆 3 人 安装爬梯。 福集厂区整改。
其 它 事 项	下发联系单 (嘉善项目)	
本日现场监理人员 殷光林, 何成生		
记录人: 殷光林 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 廖平		

第五版承

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建