

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 20 日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 阴
气温: 26-14℃

监 理 工 作 情 况	到瑞庆(大文镇)现场查看安全文明施工情况。 部分施工人员未正确佩戴安全帽,要求立即佩戴上 后,方可进入施工区域。 双朋老厂屋面施工,责令厂区内禁烟止吸烟。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 双朋老厂 8人安装夹具。 木木马丁等因缺材料,施工人员休息。 瑞庆 电气人员 8人安装桥架。 10人安装夹具 10人制作交流箱互保。 升豪 供电部分现场验收。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		段光林
记录人: 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 戚平