

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 21 日
 星期: 五
 工程名称: _____

天气: 多云
 气温: 19-14℃

监
理
工
作
情
况

到现场查看施工情况。
 瑞庆焊接主梁, 要求做好防火措施。
 福莱整改要求严格按照设计图纸要求及
 验收规范要求。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

跟岗老丁 8人 电焊夹具, 制作桥梁。
 福莱整改 2人
 瑞庆 10人 电焊夹具
 10人 制作汇流箱, 逆变器在架
 8人 电焊桥梁。
 木木马了无人施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

段光林

记录人:

段光林

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

戴平

江苏省住房和城乡建设厅监制