

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 22 日

星期: 日

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 24-10℃

监 理 工 作 情 况	现场 顾丽老丁应丁区召开“五-”大会. 施工暂停 木工马丁焊接时注意防火措施. 瑞庆施工人员有没有正确佩戴安全帽. 责令其正确佩戴. 现场发现制作桥架时. 切割毛刺没有及时处理. 现场要求已整改到位	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	瑞庆 10人安装夹具 5人安装桥架 4人铺木板. 人行道 木工马丁 13人制作汇流箱. 逆变器支架. 桥架古架.	
本日现场监理人员: 陆光林 记录人: 陆光林 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 戚平		