

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 24 日

星期: -

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 24-10℃

监
理
工
作
情
况

到 双朋老厂检查施工质量情况, 发现之前管口
封口的材料去除掉重新封堵。(膨胀剂)
由于总包负责人不在现场, 打电话让双仁厂已电话
尽快做好保护。
双朋老厂因水泥支墩预埋螺栓, 与实际供货
材料(材质)不符, 则无法施工。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

双朋老厂, 敷设光伏电缆, 逆变器至汇流
箱电缆 8人
双仁厂已电话还未处理。
木木哥无人施工
王瑞庆 2人整理桥架。

其
它
事
项

本日现场监理人员

段光东

记录人:

段光东

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

戴平

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制