

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 27 日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 21-22

监 理 工 作 情 况	取用老厂屋面修漏未修好, 丁业主 要求停工, 等修补好后方可施工。 木工马丁开控电缆井时, 要求施工人员 注意, 不要挖到原厂预埋管	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		瑞庆4人卸组件。 木工马丁5人开控电缆井。 取用无人施工。
其 它 事 项	瑞庆组件到货96箱, 31块/箱	
本日现场监理人员: 段岩林、赵明飞		
记录人: 段岩林 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 戚平		