

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 10 月 11 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 多云
气温: 16-25℃

监
理
工
作
情
况

上午召开监理会议. 主题: 施工进度与安全文明施工
下午到工地查看雨工重块浇筑情况.
模板有凹凸现象, 责令其整改好后再浇筑.
浇筑时发现涨模. 要求施工方固定牢固后方可浇筑.
蒋亿昂运 D 幢高层屋面材料.
顾丽 4 人安装导轨夹具.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

顾丽 4 人安装导轨夹具
赵超群 14 人浇筑支架配重块
蒋亿 5 人运 D 幢高层所需材料.

其
它
事
项

本日现场监理人员

张光林

记录人:

张光林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):