

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 10 月 13 日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 阴
气温: 18-25℃

监 理 工 作 情 况	超能厂区查看施工情况 (夹贝. 导轨) 安装. 晋仁 D 幢高楼. 导轨吊装时. 还具 注意安装. 返砌导轨安装.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
		晋仁 16 人夹贝. 导轨吊装. (D 幢高楼) 超能厂区 14 人安装导轨及夹贝 返砌 4 人安装导轨
其 它 事 项	晋正 - 车组件	
本日现场监理人员	张光林	
记录人:	张光林	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):