

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 5月 15日
 星期: 四
 工程名称: _____

天气: 阴
 气温: 8-16

监 理 工 作 情 况
 对余杭万华安装完成的屋面组件进行初步验收, 发现组件压块不到位, 角度与设计不符.

施工情况	施工内容及进度
	余杭施工队休息 (材料未到) 晋阳 2人盖桥架盖板. 美声 2人装组件及开控电缆沟. 升象 敷设电缆. 弘远 敷设电缆 7人 晋仁 安装桥架汇零线; 26人

其 它 事 项
 下发监理通知单
 HZJH-WH-TZD-002

本日现场监理人员: 张岩林
 记录人: 张岩林 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):