

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 2 月 14 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 15-16

监 理 工 作 情 况	现场巡视: (1) 晋仁、晋吉屋面 6 人安装桥架。(逆变器要箱变) 由于图纸出的较晚,导致于之前的组件至逆变器桥架交叉。 (2) 美声刚接地扁铁平铺于屋面,要求施工方整改到值(架空固定)。部分组件到光伏电缆到逆变器所用软管太长,不符合施工规范。图纸设计也不符合规范,要求发包方与设计院沟通拿出有效的解决方案。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
		晋仁、晋吉安装桥架, 6 人 美声 4 人安装桥架。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 张光林		
记录人: 张光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 17-2-21 16:00