

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 2 月 15 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 16-30

监 理 工 作 情 况	为亿查看施工进度及安全施工情况。 6人安装桥架。2人配合挖屋面至雨水管处电缆沟。 要求施工方按照甲方业主要求开挖，不宜以后返工及影响后续工作开展。 12:30分到海宁科裁公司参加业主直组队的工程专题会议。(戚年)	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		为亿6人安装桥架。2人开挖电缆沟。 姜芳4人安装桥架。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 张光林 何生威		
记录人: 张光林 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 戚年		

17-2-21 16:00