

日期: 2017 年 2 月 22 日
 星期: 三
 工程名称: _____

天气: 小雨
 气温: 10~14℃

监 理 日 志 ()

监 理 工 作 情 况	现场巡视, 现场无施工。要求对施工过程中遗留的问题进行整改处理。 现场巡视, 施工人员继续进行组件接线, 要注意施工安全。 现场巡视, 施工人员继续进行接地扁铁焊接, 因小雨现场要求施工人员注意用电安全。 因下雨, 现场要求所有施工人员注意安全, 屋面湿滑。 早上上午安装组件, 下午休息。 另见前纸。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td> 现场 10 人施工, 进行组件接线。 另 4 人焊接接地扁铁。 另正安装组件 8 人。 电气 8 人。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度		现场 10 人施工, 进行组件接线。 另 4 人焊接接地扁铁。 另正安装组件 8 人。 电气 8 人。
施工单位	施工内容及进度				
	现场 10 人施工, 进行组件接线。 另 4 人焊接接地扁铁。 另正安装组件 8 人。 电气 8 人。				
其 它 事 项					

本日现场监理人员

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

记录人:

江苏省住房和城乡建设厅监制

17-2-24 18:43