

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 17 日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 多云

气温: 14-42

2017-3-20 09:05

监 理 工 作 情 况	现场查看施工情况 晋正敷设电缆时要求施工人员注意 对电缆的保护, 以免破坏电缆绝缘。 晋仁绑扎电缆时, 注意安全 限朋老厂安装桥架时, 要做到横平竖直。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 晋正 20人敷设 3x150mm² 电缆。 晋仁 6人绑扎电缆 限朋老厂 12人安装桥架及逆变器。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 段光林, 何成生 记录人: 段光林 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		