

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 3 月 7 日  
 星期: 二  
 工程名称: \_\_\_\_\_

天气: 晴  
 气温: 15-26

2017-3-13 16:04

监  
理  
工  
作  
情  
况

现场查看整改情况, 及施工情况。  
 晋阳整改要求严格按照设计要求及验收规范。  
 并象焊接爬梯时, 要求焊缝及时清理并做好  
 防腐。

施  
工  
情  
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

晋仁 5 人 整理电缆, 焊接电缆沟支墩。  
 晋正 6 人 敷设光伏电缆, 安装支架。  
 并象 5 人 焊接爬梯及整改。  
 晋阳 4 人 整改。

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

段光林 何成生

记录人:

段光林

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

戚华

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制