

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 8 日

星期: 三

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 14-30

2017-3-13 16:04

监 理 工 作 情 况	现场查看安全文明施工情况及整改情况 美声园施工方要求, 查看整改情况。现场问题 有很多施工部位未整改到位, 要求继续整改消除。完成 后自检在通知监理项目部。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 晋仁 5人 屋面整理电缆, 电缆沟内安装电缆 支架。 升豪 5人 焊接爬梯及整改。 欧明老 13人 安装支架。 晋正 7人 安装桥架敷设光伏电缆。 赵建强 10人 电缆井。
其 它 事 项	下发监理通知单 JSJH-TZD-017。	
本日现场监理人员 郭光林, 何成生 记录人: 郭光林 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 戚平		