

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 9 日
 星期: 四
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 18-4℃

2017-3-13 16:04

监
理
工
作
情
况

与建设方(金总)到福集、升家、晋正查
 看施工情况。升家电缆沟刚开始施工,现场
 交待了施工要求。升家的爬梯已安装到位。
 福集尚接爬梯,厂方业主要求(还要求)
 更换安装位置。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

升家 5 人石砌电缆沟(井)
 取明老厂 12 人安装支架。
 晋正 7 人敷设逆变器到汇流箱电缆
 晋正 3 人焊接电缆沟内电缆支架接地扁铁

其
它
事
项

本日现场监理人员

张光林, 李向成

记录人:

张光林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

张光

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制