

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 21 日

星期: 三

工程名称: 靖江鼎新新能源2.28MW分布式光伏项目

天气: 小雨

气温: 9-11℃

监 理 工 作 情 况	巡视建业、天义恒项目。 建业逆变器安装、直流电缆敷设。 天义恒项目逆变器安装、组件安装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		荒包 1 人、建业 4 人、天义恒 7 人 建业逆变器安装完成 7 个、直流电缆敷设完成 50% 天义恒项组件安装完成 90%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	杨恒 王超	
记录人: 王超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	