

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2016 年 11 月 13 日

星期: 日

天气: 阵雨  
气温: 17~21℃

工程名称: 诸暨市锦仕项目

监 理 工 作 情 况

1. 巡视建业项目导轨安装、架安装。
  2. 巡视锦仕项目组件吊运、组件安装。
- 巡视发现建业项目部分夹具只拧3个螺丝, 缺少1个。  
锦仕项目组件间接地黄绿导线加工时端头未压紧, 易松动。  
以上问题已现场要求施工单位及时进行了整改。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

- 总包1人, 建业项目13人, 锦仕37人。
1. 建业项目导轨安装完成20%, 架完成80%。
  2. 锦仕项目组件吊运、组件安装。

其 它 事 项

本日现场监理人员

王亮, 杨恒。

记录人: 王亮

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):