

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 11 月 16 日

星期: 二

工程名称: 清江市新家园3期4标段项目

天气: 阴

气温: 14~19℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视建业项目导轨安装.
2. 巡视铭仕项目组件安装. 汇流箱、逆变器支架加工.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

- 总包 21. 建业项目 12人. 铭仕项目 35人
1. 建业项目导轨安装完成 80%.
 2. 铭仕项目组件安装. 汇流箱、逆变器支架加工.

其
它
事
项

本日现场监理人员

王强、杨中恒

记录人: 王强

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):