

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 11 月 17 日

星期: 三

工程名称: 海陵新桥村经济适用房项目

天气: 多云
气温: 16~24℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视建业项目导轨安装.
2. 巡视锦仕项目组件安装. 记路机. 逆变器安装.
3. 巡视天义4恒项目夹具安装.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

- 总包2人. 建业3人. 锦仕35人. 天义4恒9人.
1. 建业项目导轨安装完成 85%.
 2. 锦仕项目组件安装完成 98%. 逆变器安装完成.
 3. 天义4恒项目夹具安装完成 20%.

其
它
事
项

本日现场监理人员

王强、杨恒

记录人: 王强

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):