

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 11 月 21 日

星期: _____

工程名称: 苏北盐垦集团东台分公司项目

天气: 阵雨

气温: 16~23℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视建业项目夹皮, 导轨安装.

现场巡视发现3个夹皮与导轨连接的螺栓未拧紧, 经松动.
施工现场5人未戴安全帽, 已现场要求施工单位进行了整改并对
施工单位提出警告, 进入施工现场必须佩戴安全帽.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

总包3人, 建业项目11人.

1. 建业项目夹皮, 导轨安装完成98%.

2. 铭仕项目汇流箱进场6个.

其
它
事
项

本日现场监理人员

王超, 杨恒

记录人: 王超

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):