

监 理 日 志 (

日期: 2016 年 11 月 30 日

星期: 三
工程名称: 诸暨鼎峰新能源 2.28MW 分布式光伏项目

天气: 晴
气温: 2-16℃

监 理 工 作 情 况	巡视建设身轨, 夹具整改. 铭化汇流箱接线, 桥架安装, 电缆沟开挖. 恒瑞达项目桥架固定整改, 接地整改.		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		弱电 2 人, 建业 9 人, 铭化 8 人 建业组件铺设 80%, 夹具身轨排查整改. 铭化汇流箱接线完成.	
其 它 事 项			

本日现场监理人员

杨旭, 王超

记录人: 杨旭

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):