

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 2 日

星期: 五

工程名称: 靖江新能源3.28MW分布式光伏项目

天气: 晴

气温: 7-15℃

监
理
工
作
情
况

巡视建业项目直流电缆敷设。

铭化项目配电室基础砌砖, 桥架接地施工。

东星项目英具安装打胶。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

苏电3人, 建业2人, 东星12人, 铭化: 电气2人, 土建4人
铭化项目桥架接地施工完成, 配电室升压变基础砌砖
完成50%。
建业项目直流电缆敷设80%。
东星项目英具安装打胶完成30%。

其
它
事
项

本日现场监理人员

杨旭 . 王超

记录人: 杨旭

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):