

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 3 日

星期: 六

工程名称: 新建新能源3.28MW分布式光伏项目

天气: 晴

气温: 9-15°C

监
理
工
作
情
况

巡视建业项目电缆摆放 组件安装
、 锦化项目桥架接地。配电室升压变基础砌砖。
东星项目夹具定位放线安装。导轨进场。
天义恒项目未施工。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

苏电3人, 建业3人, 锦化电气2人, 土建4人, 东星11人
建业: 组件安装20%。
锦化: 接地完成, 砌砖土建完成40%
东星: 夹具安装完成40%并打胶。
天义恒未施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

高恒, 王超

记录人: 高恒

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):