

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 4 日

星期: 月

工程名称: 宿豫鼎辉新能源2.28MW分布式光伏项目

天气: 晴

气温: 7-15℃

监
理
工
作
情
况

巡视建业项目组件敷设.

巡视铭化项目组件接地排查. 升压变基础砌砖, 电缆沟开挖埋管.

巡视东星项目夹具打装, 打胶, 导轨进场.

存在问题: 铭化项目中导轨与屋面接地网接地用导线, 不符合要求.

升压变基础砌砖时砖缝间无灰, 都是瞎缝, 不符合规范要求.

已通知施工单位整改.

建业项目仍发现有踩踏组件, 第二次警告施工单位.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

总包3人, 建业项目16人, 铭士电气2人, 升压变基础砌砖5人, 电缆沟开挖, 埋管5人, 东星项目11人.

建业: 组件敷设完成60%.

铭化: 接地完成, 土建完成50%.

东星: 夹具安装, 打胶完成90%.

天义恒: 未施工.

其
它
事
项

本日现场监理人员

初旭, 王超.

记录人: 初旭

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):