

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 6 日

星期: 二

工程名称: 陆良新能源3.28MW分布式光伏项目

天气: 晴

气温: 6-18°C

监
理
工
作
情
况

巡视天义恒项目来具打胶, 继续

巡视锦化项目土建施工.

验收天义恒项目来具打胶, 旁站安装, 发现打胶少打漏打
已当场通知施工队解决, 至验收合格.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

总包: 2人, 天义恒12人, 锦化10人.

天义恒项目打胶完成.

锦化项目土建完成.

其
它
事
项

本日现场监理人员

杨恒, 王超

记录人: 杨恒

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制