

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 9 日

星期: 五

工程名称: 宿豫县将新能源3.28MW分布式光伏项目

天气: 晴

气温: 8-14°C

监 理 工 作 情 况	巡视天义恒项目组件敷设. 其它项目未施工. 未施工情况: 建业屋顶加固未完成. 锦化升变压箱柜预计12月20日左右到场. 东星项目螺栓.连接器未到场.预计明天到场.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		总包1人, 天义恒12人 组件敷设完成20%.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨峰、王超
记录人: 杨峰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):