

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 10 日

天气: 晴
气温: 8-14°C

星期: 六
工程名称: 确山县裕新能3.28MW分布式光伏项目

巡视天义恒项目组件敷设。
检查东星项目打胶情况,发现仍有少打漏打,要求施工方
对已施工的进行仔细排查整改。

监
理
工
作
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

总包1人, 天义恒11人
组件敷设完成40%。
东星项目, 建业项目、铭化项目来施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

杨恒 王超

记录人: 杨恒

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):