

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 12 日

天气: 晴
气温: 8-14℃

星期:
工程名称: 沛县鼎隆新能源3.28MW分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视天义恒项目组件敷设 . 东星项目身轨安装. 巡视中发现天义恒项目组件排放不整齐,要求施工单位进行调整. 组件与身轨间采用穿刺接地,不美观,易出现质量问题,要求施工单位进行整改.
----------------------------	---

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		总包2人, 天义恒 10人, 东星9人. 天义恒项目组件敷设完成70%. 东星项目对已安装身轨进行调整,已安装70%.

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	初恒 王超
记录人: 初恒	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):