

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 14 日

天气: 晴

星期: 2
工程名称: 诸暨鼎峰新能源328MW分布式光伏项目

气温: _____

监
理
工
作
情
况

和业主一起对建业项目、天义恒项目、东星项目进行检查。
对目前项目施工中问题进行汇报,发现以下问题:建业项目:
①.组件摆放在导轨上造成背板TPT破损。
②.电缆穿管不规范,无防护保护电缆措施易造成电缆割损。
③.夹具与屋面连接不牢固。④.屋顶踩踏后变形。
天义恒项目:①.组件摆放不齐。②.屋面踩踏变形。
③.组件安装时踩踏组件,不带安全带违反施工规范。
④.组件与导轨接地采用穿制方式,易产生质量问题。
东星项目:仍发现个别打胶不到位。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

建业项目:①.土建开始施工, 3人
②.电缆穿管 2人
天义恒项目:组件安装,对不整齐组件进行调整。
东星项目:导轨安装并调整。

其
它
事
项

本日现场监理人员

俞恒 王超

记录人: 俞恒

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):