

## 监 理 日 志( )

日期: 2016 年 12 月 16 日  
 星期: 五  
 气温: 8 - 10 °C  
 工程名称: 2016年12月16日  
 项目名称: 2016年12月16日

工程名称: 2016年12月16日  
 项目名称: 2016年12月16日

巡视频建设项目建设组件安装、电缆敷设、穿管、夹具补胶、土建施工  
 东星项目屋面夹具补胶。

监理工作情况

施工情况	施工单位	施工内容及进度
		总包2人， 建业：电气16人， 土建3人。 东星：4人 建业：组件安装完成80%，电缆敷设完成60%，屋面垃圾整理，暂未吊运至地面处理，屋面检查后整改补胶。 东星：桥架吊运。

其它事项

本日现场监理人员

杨旭 王超

记录人: 杨旭

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表