

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 17 日

星期: 七

工程名称: 诸暨鼎辉新能源328MW分布式光伏项目.

天气: 晴
气温: 8°-10°C

监 理 工 作 情 况	巡视项目: 建业. 上午: 组件安装、电缆敷设、穿管、封胶补胶. 下午: 组件吊运 对建业安装好的进行验收, 对有问题的地方要求施工单位现场整改. 整改完成后准予下一步施工. 组件吊运. 其余项目未施工.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	建业: 10人 组件吊运完成. 屋面垃圾清理. 导轨出现松动排查整改.	
本日现场监理人员	杨旭 王超	
记录人: 杨旭	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	