

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 19 日

星期: 一

天气: 阴
气温: 7.0/2.0

工程名称: 淮阴区新水源328MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

巡视建设现场组件安装. 直流电缆敷设. 桥架安装.
逆变器支架安装.

巡视发现组件安装过程中有2个方阵上下不整齐. 有3个阵列安装
不符合要求(边长穿透组件边框). 已现场通知施工单位进行整改.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

总包2人. 建设现场 10人

1. 建设现场组件安装完成60% 直流电缆敷设完成70%.
逆变器支架. 桥架安装完成.

其
它
事
项

本日现场监理人员

王超. 杨恒.

记录人: 王超.

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):