

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 20 日

星期: 二

工程名称: 清江市锦仕项目和天义中恒项目

天气: 小雨

气温: 6~13℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视建业项目组件安装、电缆敷设、桥架安装、逆变器安装。
2. 巡视天义中恒项目电缆沟开挖、电缆吊运。
3. 巡视锦仕项目配电箱进场。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

总包2人, 建业项目10人, 天义中恒项目3人, 锦仕9人。

1. 建业项目组件安装完成80%, 直流电缆敷设完成80%, 逆变器与架安装完成80%。
2. 天义中恒项目电缆沟开挖完成, 电缆吊运完成。
3. 锦仕项目配电箱进场, 安放完成。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王强、杨恒

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

记录人:

王强