

# 监 理 日 志 (

日期: 2016 年 12 月 23 日

星期: 五  
工程名称: 靖江市新能源328MW分布式光伏项目

天气: 晴-多云  
气温: 5-10℃

监  
理  
工  
作  
情  
况

巡视天义恒项目电缆敷设。  
巡视建业项目电缆敷设。组件安装  
巡视东星项目组件安装。

施  
工  
情  
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

总包2人, 天义恒9人, 建业10人, 东星7人

1. 天义恒电缆敷设完成。
2. 建业项目电缆敷设完成80%、组件安装完成90%。
3. 东星项目组件安装

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

杨旭 王超

记录人: 杨旭

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):