

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 24 日

星期: 一

工程名称: 江苏国能新能源 3.28MW 分布式光伏项目

)

天气: 晴

气温: 6-12°C

监理工作情况	巡视天义恒项目电缆敷设。 巡视建业项目组件安装。 东星项目组件安装。 对建业、天义恒项目组件进行抽检。建业抽检 8 块组件, 合格组件 3 块。天义恒项目组件抽检 7 块, 1 块合格。

施工情况	施工单位	施工内容及进度
		苏电 2 人, 天义恒 7 人, 建业 2 人, 东星 9 人 天义恒项目电缆敷设完成 建业项目逆变器汇流箱安装完成, 组件安装未完成 东星项目组件安装完成 40%.

其它事项	本日现场监理人员	杨健 王超
	记录人: 杨健	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):