

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 29 日

星期: 四

工程名称: 沛县新光源能源20MW分布式光伏项目

天气: 晴
气温: 7~12℃

监 理 工 作 情 况	巡视裕荣弹黄导轨安装。 巡视建业项目组件安装进度,已吊装安装。 巡视东昌项目组件安装。 巡视发现建业项目组件安装过程有一个方阵没有安装阵列,已现场要求施工单位进行整改。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 裕荣弹黄5人, 建业12人, 东昌11人 1. 裕荣弹黄导轨安装完成100%。 2. 建业项目组件安装完成80%, 已吊装安装完成100% 3. 东昌项目组件安装完成80%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王超, 杨恒
记录人: 杨恒		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):